

# VERBALE CICLO DI ACCENSIONE

## ESTROSPEED



Committente	Progetto edile / lotto dei lavori
Parte dell'edificio / piano / appartamento	<b>DISATTIVARE L'ATTENUAZIONE NOTTURNA!</b>

AVVIAMENTO INIZIALE	TEMPERATURA DI MANDATA	DATA	ORA	TEMPERATURA DI MANDATA EFFETTIVA	COLLAUDATORE
2° al 4° giorno dopo la posa	+ 25 °C				
5° al 9° giorno dopo la posa	+ 55 °C*				
10° giorno dopo la posa	+ 45 °C				
11° giorno dopo la posa	+ 35 °C				
12° giorno dopo la posa	+ 25 °C				

**\*IMPOSTARE LA TEMPERATURA MASSIMA DI PROGETTO, IN OGNI MODO NON SUPERARE I + 55 °C.**

Data fine ciclo	Data verbale	<b>Attenzione:</b> prima della posa del rivestimento occorre far scendere la temperatura del massetto a $\leq +25$ °C. Attenersi in ogni caso ai valori richiesti dal posatore. Durante la fase di riscaldamento arieggiare l'ambiente per 15 - 20 minuti, due o tre volte al giorno. <b>Non</b> si devono eseguire <b>lavori di intonacatura</b> e le superfici del massetto o restare sgombre.
-----------------	--------------	--

Durante il preriscaldamento si è provveduto ad aerare gli ambienti secondo le direttive del posatore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nome / firma
	si	no	

Si è mantenuta la superficie sgombra da materiali da costruzione e altre coperture?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nome / firma
	si	no	

Tutti i diritti sono riservati, in particolare il diritto di riproduzione, distribuzione e traduzione. Nessuna parte può essere memorizzata, elaborata, riprodotta e/o distribuita in qualsiasi forma o con mezzi elettronici (mediante fotocopie, video, o qualsiasi altro formato), è vietata la riproduzione senza l'autorizzazione scritta dell'editore.

Impresa termoidraulica - denominazione, timbro e firma