

Committente	Progetto edile / lotto dei lavori
	DISATTIVARE L'ATTENUAZIONE NOTTURNA!
Parte dell'edificio / piano / appartamento	

AVVIAMENTO INIZIALE	TEMPERATURA DI MANDATA	DATA	ORA	TEMPERATURA DI MANDATA EFFETTIVA	COLLAUDATORE
5° giorno dopo la posa	+ 25 °C				
8° giorno dopo la posa	+ 35 °C*				
18° giorno dopo la posa, per 24 ore	+ 25 °C				

***IMPORTANTE: LA PARTICOLARE FUNZIONE DEL PRODOTTO AGENT PRO® RIGUARDO ALLE SUPERFICI CONTINUE RICHIEDE IN MODO ESPLICITO DI NON SUPERARE I + 35 °C!**

Data fine ciclo	Data verbale

Attenzione: prima della posa del rivestimento occorre far scendere la temperatura del massetto a $\leq +25$ °C. Attenersi in ogni caso ai valori richiesti dal posatore. Durante la fase di riscaldamento arieggiare l'ambiente per 15 - 20 minuti, due o tre volte al giorno. **Non** si devono eseguire **lavori di intonacatura** e le superfici del massetto devono restare sgombre.

Durante il preriscaldamento si è provveduto ad aerare gli ambienti secondo le direttive del posatore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	si	no	Nome / firma

Si è mantenuta la superficie sgombra da materiali da costruzione e altre coperture?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	si	no	Nome / firma

Impresa termoidraulica - denominazione, timbro e firma