

VERBALE AGENT PRO® + RETANOL® XTREME PRO CICLO DI ACCENSIONE

AGENT PRO®

Committente

Progetto edile / lotto dei lavori

Parte dell'edificio / piano / appartamento

DISATTIVARE L'ATTENUAZIONE NOTTURNA!

AVVIAMENTO INIZIALE	TEMPERATURA DI MANDATA	DATA	ORA	TEMPERATURA DI MANDATA EFFETTIVA	COLLAUDATORE
1° giorno dopo la posa	+ 25 °C				
2° al 3° giorno dopo la posa	+ 35 °C *				
4° giorno dopo la posa, per 24 ore	+25 °C				

***IMPORTANTE: LA PARTICOLARE FUNZIONE DEL PRODOTTO AGENT PRO® RIGUARDO ALLE SUPERFICI CONTINUE RICHIEDE IN MODO ESPLICITO DI NON SUPERARE I + 35 °C!**

Data fine ciclo

Data verbale

Attenzione: prima della posa del rivestimento occorre far scendere la temperatura del massetto a $\leq +25\text{ °C}$. Attenersi in ogni caso ai valori richiesti dal posatore. Durante la fase di riscaldamento arieggiare l'ambiente per 15 - 20 minuti, due o tre volte al giorno. **Non** si devono eseguire **lavori di intonacatura** e le superfici del massetto devono restare sgombre.

Durante il preriscaldamento si è provveduto ad aerare gli ambienti secondo le direttive del posatore?

☐

☐

Nome / firma

si

no

Si è mantenuta la superficie sgombra da materiali da costruzione e altre coperture?

☐

☐

Nome / firma

si

no

Impresa termoidraulica - denominazione, timbro e firma